



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG  
CNPJ: 01.612.494/0001-28 Fone/Fax: (38) 32288133



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA				VALOR DO CONVÊNIO: 500.000,00				DATA: 04/02/2022	
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS				LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA				PRAZO DA OBRA: 150 DIAS	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,30%	100,00%				
			Financeiro	1.503,06	1.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3		CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Físico %	83,11%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
			Financeiro	419.721,02	104.930,26	104.930,26	104.930,26	104.930,26	0,00
4		MEIO FIO E DRENAGEM	Físico %	15,45%					100,00%
			Financeiro	78.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78.020,23
5		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,14%					100,00%
			Financeiro	5.761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,96
TOTAL			Físico %	100,00%	21,08%	20,78%	20,78%	20,78%	16,59%
			Financeiro	R\$ 505.006,27	R\$ 106.433,32	R\$ 104.930,26	R\$ 104.930,26	R\$ 104.930,26	R\$ 83.782,19

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

CREA 241.720/D

Assinatura do Representante Legal do Consórcio

Observações: