



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078041-59	Nº SICONV 915790/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG	APelido EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, EM RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA LAGOA-MG
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	247.327,62	% Período:	22,26%	39,64%	38,10%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.387,64	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	21.374,67	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS	128.333,34	% Período:	23,61%	76,39%										
1.4.	MEIO-FIO E DRENAGEM	37.486,05	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO E SINALIZAÇÃO	56.745,92	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 247.327,62				%:	22,26%	39,64%	38,10%								
Período:	Repasso:	53.172,75	94.678,97	91.004,28											
	Contrapartida:	1.885,90	3.358,03	3.227,69											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	55.058,65	98.037,00	94.231,97											
Acumulado:	%:	22,26%	61,90%	100,00%											
	Repasso:	53.172,75	147.851,72	238.856,00											
	Contrapartida:	1.885,90	5.243,93	8.471,62											
	Outros:	-	-	-											
Investimento:	55.058,65	153.095,65	247.327,62												

SÃO JOÃO DA LAGOA-MG

Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: VITOR SOARES RAMOS

CREA/CAU: 241.720/D

ART/RRT: