



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089431-54	Nº SICONV 947630	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	APELIDO EMPREENDIMENTO MOBILIDADE URBANA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPI
----------------------------------	----------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM B	998.396,54	% Período:	19,47%	17,10%	22,46%	23,02%	17,95%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.335,12	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	49.648,52	% Período:	24,97%	75,03%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	579.103,24	% Período:	24,63%	6,30%	38,73%	30,34%								
1.4.	MEIO FIO E SARJETA	143.727,59	% Período:		33,46%		37,64%	28,90%							
1.5.	PASSEIO	175.875,81	% Período:		27,80%			72,20%							
1.6.	SINALIZAÇÃO	10.706,26	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 998.396,54				%:	19,47%	17,10%	22,46%	23,02%	17,95%						
Período:	Repasso:	186.907,23	164.158,30	215.644,50	220.981,53	172.327,44									
	Contrapartida:	7.471,77	6.562,36	8.620,56	8.833,92	6.888,93									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	194.379,00	170.720,66	224.265,06	229.815,45	179.216,37									
	%:	19,47%	36,57%	59,03%	82,05%	100,00%									
	Repasso:	186.907,23	351.065,53	566.710,03	787.691,56	960.019,00									
	Contrapartida:	7.471,77	14.034,13	22.654,69	31.488,61	38.377,54									
Outros:	-	-	-	-	-										
	Investimento:	194.379,00	365.099,66	589.364,72	819.180,17	998.396,54									

SÃO JOÃO DA LAGOA - MG

Local

sexta-feira, 5 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS ALEXANDRE GOMES VELOSO

CREA/CAU: 373.195/D-MG

ART/RRT: MG20232593194