



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG**

CNPJ: 01.612.494/0001-28

Fone/Fax: (38) 3486-0768



**MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO**

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO ROBERTO DE MINAS E NA SEDE, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA**

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	ESCALA DE RISCO		
					P	I	P*I
PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS POR DETERMINAÇÃO DO CONTRATANTE	ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE OBRA	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATANTE	1	1	1
PROJETO	REALINHAMENTO DE PREÇOS POR VARIÇÃO DE COMODITIES NAS BOLSAS INTERNACIONAIS	REALINHAMENTO DE PREÇOS E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
DRENAGEM	SUBLEITO ÚMIDO OU EXCESSO DE UMIDADE	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
RISCO METEOROLÓGICO	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E REFATIZAMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	2	2
INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATURAL	CONTRATADO	1	2	2
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	1	1	1
CASOS FORTUITOS / FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA OBRA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS	RREEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	CONTRATANTE	1	1	1
FINANCEIRO	AUMENTO DE CUSTO POR ATRASO DO CRONOGRAMA	ATRASO DO CRONOGRAMA E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADO	2	2	4
<b>SOMA</b>					10	15	17
<b>ESCALA DE RISCO</b>					<b>CONCLUSÃO</b>		
<b>VALORES OBTIDOS</b>					<b>SOMA (P*I)</b>	<b>Máx. Valor</b>	<b>%Total</b>
1	MUITO BAIXA	P = PROBABILIDADE		17	225	100,00%	7,56%
2	BAIXA	I = IMPACTO		<b>TAXA DE RISCO</b>			
3	MÉDIA	<b>CÁLCULO</b>		CALCULADA			7,56%
4	ALTA	SOMA(P*I)=ΣP*I		ADOTADO NO BDI			0,50%
5	MUITO ALTA			DATA			10/06/2025
<b>DEFINIÇÕES</b>					<b>OBS:</b>		
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					PREFEITO MUNICIPAL		
 <b>LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA</b> ENGENHEIRO CIVIL					 <b>RONALDO SOARES MOTA DIAS</b> PREFEITO MUNICIPAL		