CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: BENEDITO PERERIRA LIMA | **SRE: MONTES CLAROS**

MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA LAGOA | **ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FERREIRA, S/Nº**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BENEDITO PEREIRA LIMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	14.985,73	0,48%	100,00%	14.985,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14.985,73
2	TRABALHOS EM TERRA	70.897,05	2,26%	50,00%	35.448,53	50,00%	35.448,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	70.897,05
3	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	159.606,16	5,10%		0,00	25,00%	39.901,54	25,00%	39.901,54	25,00%	39.901,54	25,00%	39.901,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	159.606,16
4	SUPERESTRUTURA	659.059,94	21,05%		0,00		0,00	25,00%	164.764,99	25,00%	164.764,99	25,00%	164.764,99	25,00%	164.764,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	659.059,94
5	ALVENARIA	171.251,39	5,47%		0,00		0,00		0,00	25,00%	42.812,85	25,00%	42.812,85	25,00%	42.812,85	25,00%	42.812,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	171.251,39
6	COBERTURA E FORRO	341.103,26	10,89%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	170.551,63	50,00%	170.551,63		0,00		0,00		0,00	341.103,26
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	52.682,86	1,68%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	13.170,72	25,00%	13.170,72	50,00%	26.341,43		0,00	52.682,86
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.975,92	0,51%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	3.993,98	25,00%	3.993,98	50,00%	7.987,96		0,00	15.975,92
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	164.673,67	5,26%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	41.168,42	25,00%	41.168,42	50,00%	82.336,84		0,00	164.673,67
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	106.482,06	3,40%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	53.241,03	50,00%	53.241,03		0,00		0,00	106.482,06
11	FERRAGENS	107.365,64	3,43%		0,00	25,00%	26.841,41	25,00%	26.841,41	25,00%	26.841,41	25,00%	26.841,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	107.365,64
12	REVESTIMENTO	357.110,38	11,40%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	178.555,19	50,00%	178.555,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	357.110,38
13	PISOS E RODAPÉS	544.204,04	17,38%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	136.051,01	50,00%	272.102,02	25,00%	136.051,01		0,00		0,00		0,00	544.204,04
14	PINTURA	230.715,68	7,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	115.357,84	50,00%	115.357,84		0,00	230.715,68
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	45.443,29	1,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	22.721,65	50,00%	22.721,65	45.443,29
16	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	65.658,04	2,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	65.658,04	65.658,04
17	OUTROS	24.372,98	0,78%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	24.372,98	24.372,98
TOTAL MENSAL				1,61%	50.434,26	3,26%	102.191,48	7,39%	231.507,94	8,76%	274.320,78	8,76%	274.320,78	12,33%	386.133,02	11,41%	357.419,05	14,14%	442.653,65	13,35%	418.176,78	7,25%	226.931,98	8,13%	254.745,71	3,60%	112.752,67	3.131.588,09
TOTAL ACUMULADO		**3.131.588,09**	**100,00%**	1,61%	50.434,26	4,87%	152.625,73	12,27%	384.133,67	21,03%	658.454,45	29,79%	932.775,23	42,12%	1.318.908,25	53,53%	1.676.327,30	67,66%	2.118.980,95	81,02%	2.537.157,73	88,26%	2.764.089,72	96,40%	3.018.835,43	100,00%	3.131.588,09	**3.131.588,09**

LOCAL / DATA: 15 de Outubro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA

LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA:14049721619

Assinado de forma digital por LEONARDO PETERSON AMARAL LIMA:14049721619
Dados: 2026.01.27 11:52:37 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO SOARES MOTA DIAS